

Bitácora de obra

Fecha: 29 de julio del 2021


Obra: ampliación de red de drenaje en calle prolongación Jesús Meza

nota: 1


Tipo: inicio de obra

Nota:


Con esta fecha se inician los trabajos de la obra ampliación de red de drenaje sanitario en calle prolongación Jesús meza



Firma contratista



firma supervisor municipal



000017

Bitácora de obra

Fecha: 29 julio del 2021


Obra: ampliación de red de drenaje en calle prolongación Jesús meza

nota: 2


Tipo: asignación de supervisor

Nota:


Con esta fecha, asignamos el supervisor responsable de esta obra el cual será el Ing. Miguel Ángel Luna Mtz. con cedula profesional 7478282



Firma contratista



firma supervisor municipal



000018

Bitácora de obra

Fecha: 29 de julio del 2021


Obra: ampliación de red de drenaje en calle prolongación Jesús meza

nota: 3


Tipo: avance de obra

Nota:


Con esta fecha comenzamos con limpieza y tarazo así como se inició con la excavación por medios mecánicos con una ancho de 70cm y una profundidad promedio de 1.10 mis



Firma contratista



firma supervisor municipal



000019

Bitácora de obra

Fecha: 30 de julio del 2021


Obra: ampliación de red de drenaje en calle prolongación Jesús meza

nota: 4


Tipo: avance de obra

Nota:


Con esta fecha concluimos los trabajos de excavación y comenzamos con afine de fondo y tirado de cama de arena, así como colocación de tubo pvc de 8" Serie 20



Firma contratista



firma supervisor municipal



000020

Bitácora de obra

Fecha: 30 de julio del 2021


Obra: ampliación de red de drenaje en calle prolongación Jesús meza

nota: 5

Tipo: avance de obra

Nota:


Con esta fecha se finaliza los trabajo con la limpieza de área de trabajo.



Firma contratista



firma supervisor municipal



000021