

INSTALACIONES ELECTRICAS
POWER ELECTRUM
BITACORA DE OBRA


DATOS DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO DE LA LOZA,
COLONIA 7 DE MARZO, MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZAC."

EMPRESA: ING. FRANCISCO RODRIGUZ MUÑOZ (CONTRATISTA).

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAN ALDAMA: C.MANUEL CELAYA ARREDONDO
(SUPERVISOR DE OBRA).

INICIO DE OBRA.

DE LA SEMANA DEL 02 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2021



SE PROCEDIÓ CON EL TRAZO Y ESCABACION DE CEPAS PARA EL ANCLADO DE POSTES Y PERNOS ANCLAS PARA RETENIDAS; SE PROCEDIÓ CON LA COLOCACION DE HERRAJES Y VESTIDO DE POSTES EN MEDIA Y BAJAN TENSION.

DE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DEL 2021.

SE REALIZO LA COLOCACION TRANSFORMADOR Y DE LUMINARIAS, INSTALACION DEL CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMAS DE TIERRAS, DETALLADO DE OBRA.

EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.

000017

SE SOLICITO ANTE LA CFE LA LIBRANZA PARA LA INTERCALACION DE POSTE EN MEDIA TENSION PARA PODER ANEXAR LINEA DANDO ASI POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS

CONTRATADOS Y EN ESPERA DE LA SUPERVISION POR PARTE DE C.F.E. PARA SU ENTREGA RECEPCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DICHA OBRA.

EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.


SE PRESENTA ANTE CFE EL OFICIO DONDE SE LE SOLICITA LA REVISION DE COORDENADAS, PARA PROCEDER CON LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE DICHA OBRA.


EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021

SE SOLICITA CITA ANTE CFE PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA LA CUAL SE NOS FUE OTROGADA PARA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE. DANDO ASI POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS REALIZADOS Y ENTREGAS DE LOS MISMOS.



ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ.

CONTRATISTA


C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
SUPERVISOR DE OBRA.



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.



000018