

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 03 JUNIO 2021

No 00

→ BITÁCORA DE OBRA.

"AMPLIACION DE ALTURA EN MURO PERIMETRICO  
DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD  
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZAC."

UBICACION: COMANDANCIA MPAL JUAN ALDAMA

→ FECHA DE INICIO → 03/JUNIO/2021


→ FECHA DE TERMINO →

→ SUPERVISOR CONTRATISTA:


ARQ. HECTOR A. SALAS IBARRA

→ SUPERVISOR PRESIDENCIA MPAL:

ARQ. VICTOR HUGO SARABIENTO



000007




# SITIO DE OBRA

03 JUNIO 2021

NO 01

→ JUEVES 03 JUNIO 2021


- El día de hoy se inician actividades en el muro perimetral, con limpieza inicial y preparación, se inicia con la demolición de concreto en castillos existentes para descubrir los varillos, por lo menos 43 cm para el traslape con varillas para castillos nuevos. El día de hoy trabajaron 2 personas.



SECCION DE MURO EXISTENTE

→ VIERNES 04 - SABADO 05 DE JUNIO

- Durante estos días se continúa con demolición de concreto existente en castillos. hasta una profundidad de 43 cm se trabajo en el amarrado de armado para ir dejando listos los castillos hasta la altura final.



Por el momento solo se trabaja con 2 personas.

→ DOMINGO 07 - 12 JUNIO DE 2021

- El día de hoy se continúa con la demolición de concreto y limpieza de varillas existentes en castillos, y durante toda la semana se trabaja en la misma actividad con 2 personas, también se trabaja en el armado de castillos para dejarlos anclados.

Al final de semana se realiza limpieza de escombros y se va almacenando fuera de las instalaciones.

000008

Depto. Desarrollo Económico y Social

**OPERADO**

JUAN ALDAMA, ZAC.

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

No 02

→ Del 14 al 19 DE Junio 2023

- Durante toda esta semana se trabajó con 2 y 3 personas en la demolición de concreto y limpieza de varilla para anclaje de castillos nuevos.

Al final de la semana se comenzó a amarrar varilla para la cubeta de concreto, y se realizó limpieza general.

→ Del 21 al 23 DE Junio

- Se terminó de demorar varilla en castillos existentes para anclaje de castillos nuevos y se comenzó con la colocación de block sólido en muro hasta una altura de 80 cm. Durante estos días se trabajó con 4 personas.

→ Del 23 al 26 DE Junio

- Se trabajó exclusivamente en la colocación de muros de block sólido con 4 personas, durante estos días se amarró hasta aproximadamente 30 m de muro.

El día 24 de junio se inició con el encajonado y cubo de castillos hasta la altura del muro.

→ Del 27 al 31 DE Junio

- Durante estos días se continuó la colocación de muros de block sólido hasta una altura de 80 cm y se continuó con el encajonado de castillos. Algunos días a partir del día 28 de junio se dedicó solo a la colocación de muro.

En esta semana se amarró en colocación de muro de block aproximadamente hasta los 70 m.

Depto. Desarrollo  
Económico y Social

**OPERADO**

JUAN ALDAMA, ZAC.

000009

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA

03

→ DEL ~~MIÉRCOLES~~ <sup>JUEVES</sup> 01 AL 03 DE JUNIO 2021

- Durante estos días se continúa la colocación de muros de block, exclusivamente se dedica a esto con 4 personas, y al final de la semana se realizó limpieza de escombros y se comenzó a preparar moldes para continuar con el encajonado de castillos.

→ LUNES 05 JUNIO 2021

- Se continúa con la colocación de block, salida en muros, se continúa con 4 personas, hasta el momento va un avance de 100ml.

→ MARTES 06 JUNIO 2021

- El día de hoy se continúa con la colocación de muro y traslado de andamios.

Por la tarde se reanuda el encajonado y colado de castillos con otros 2 personas, se va colocando chafón de madera para que quede igual que los existentes.


En total el día de hoy trabajaron 6 personas.

→ 07 AL 10 DE JUNIO 2021

- Durante estos días se trabaja con 6 personas, 4 en la colocación de muros de block y 2 en el encajonado de castillos.

Hasta el día sábado queda un avance total de muro colocado de 149 al restando solo 4.5 ml. para terminar muro.

Desde el día sábado se comenzó la colocación de armados para cadena de cerramiento y en cuanto a castillos, hasta el día sábado se han colado 35 piezas restando 21.



000010

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

No 04

→ DEL LUNES 12 AL SABADO 17 JUNIO 2021

- Durante esta semana se trabajo con el encajonado de castillas, hasta terminar completamente todos los castillos.

Tambien se termino al 100% la colocacion de muros de block hasta los 153.50 ml de muro.

Desde el dia lunes se inicio con el ambrado y colado de caderas de ceramiento, en total se avanza aproximadamente 80 ml.

→ LUNES 19 AL MIÉRCOLES 21 JUNIO 2021

- En estos dias se trabaja exclusivamente en cadera de ceramiento, cubriendo y colando aprox 50 ml por dia.

Se rentaron 16 tablas de 0.70 x 4.90 para poder completar 50 ml y avanzar mas.

Hasta el momento se avanza hasta 145 ml, al mismo tiempo se van dejando abrigadas tablas para la colocacion de concretiva.

Se preparo estiramiento No 2 para entrega, cumpliendo con el monto total del contrato.

Depto. Desarrollo  
Económico y Social

**OPERADO**

JUAN ALDAMA, ZAC.

000011

