



JUAN ALDAMA

“RETOMANDO EL CAMINO”
2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

FINIQUITO No. 06/FONDOVI/AMPLIACIONDEINSTALACIONES/SEGURIDADPUBLICA/2021.


ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Juan Aldama, Zac., siendo las 11:00 horas del día 06 del mes de septiembre del 2021, se reunieron en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- I.C.E. José Serrano Alba, Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas.
- C. Manuel Celaya Arredondo, en su carácter de Director de Desarrollo Económico y Social.
- Arq. Víctor Hugo Sarmiento Arredondo, en su carácter de Director de Obras y Servicios Públicos.
- C. Ciriaco Sanchez Gonzalez, en su carácter de contratista.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

- Número de obra: 010/FONDOVI/ASFALTO/CALLEJISABEL/2021.
- Fecha de inicio de la obra: 21 DE JUNIO DE 2021.
- Fecha de terminación de la obra: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
- Nombre de la obra: AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
- Monto de la obra: \$ 1,308,306.08
- Modalidad de ejecución: CONTRATO



000006



JUAN ALDAMA

Depto. Desarrollo Económico y Social



ZACATECAS

TRABAJEMOS DIFERENTE

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

OPERADO

JUAN ALDAMA, ZAC.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



JUAN ALDAMA
"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
FONDO IV

NOBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
CONCEPTOS DE TRABAJO				
"TRABAJOS PRELIMINARES"				
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	385.31	11.05	\$ 4,257.66
CORTE EN CONCRETO CON DISCO INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	176.16	55.00	\$ 9,688.80
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	41.11	250.00	\$ 10,277.50
DEMOLICION DE MURO EXISTENTE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	115.68	115.68	\$ 13,426.17
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "A" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	9.39	330.00	\$ 3,098.70
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	181.99	110.00	\$ 20,018.90
ZAPATAS AISLADA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA A CADA 18 CM. CON 25 CM DE BASE. INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EN SECCION .50 X .50 X .50	PZA	11.00	510.00	\$ 5,710.00
MAJISTERIA EN CEMENTO DE PIEDRA ERAZA DE 0.50 A 1.00 M3/ML JUNTEADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION CORRECTA	M3	9.39	1,300.00	\$ 12,207.00
ANCLAJE DE CASTILLO A MAJISTERIA A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON CUATRO VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NUMERO 2 @ 30 CM EN SECCION DE 15X20 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	12.00	290.00	\$ 3,480.00
ALBAÑILERIA				
CASTILLO EN MURO DE 15 X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200KG/CM2 19 MIN N. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	175.50	290.00	\$ 50,895.00
CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	126.70	290.00	\$ 37,323.00
CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	126.70	290.00	\$ 37,323.00
MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3 INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	356.23	310.00	\$ 110,431.30
CADENA DE CERRAMIENTOS Y VANOS DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	126.70	290.00	\$ 37,323.00
COLUMNA DE 25X25 CM ARMADA CON 8 VARILLAS DE 9/8" Y REFUERZOS EN ESTRIBOS DE ACERO DEL NUMERO 2 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	20.00	950.00	\$ 19,000.00
LOSA ALIGERADA DE 20 CM DE ESPESOR, CON CASETON DE POLIETILENO EXPANDIDO, CAPA DE COMPRESION DE 5 CM Y NERVADURAS DE 10 CM. ARMADO EN C. CON VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS @ 7.5 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL ARMADO CON REFUERZOS DE VARILLAS DE 3/8", Y ESTRIBOS EN TRIANGULO @ 7.5 CM. CON ACERO DEL NUMERO 2 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	292.02	900.00	\$ 262,816.00
TRASE DE CONCRETO ELASORADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 4 VARILLAS DE 1/2" CON ESTRIBOS @ 15 CM EN SECCION DE .35X.35 PERALTADA INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, CONTRAPECHA, COLADO VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	20.00	1,150.00	\$ 23,000.00
FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	49.93	280.00	\$ 13,980.40
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE: LIMPIEZA FINA, TRABAJO TERMINADO	M2	385.31	9.62	\$ 3,706.68
			IVA	\$ 108,634.74
			TOTAL DE HOJA	678,967.13
			TOTAL DE HOJA	787,601.87

000008



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

FONDO IV



JUAN ALDAMA
"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
	DE TRABAJO	DE MEDIDA	VOLUMEN	IMPORTE (PESOS)
ACABADOS				
APLANADO EN MUROS A BASE DE YESO - AGUA DE 1.5 CM. DE ESPESOR A NIVEL, ACABADO PULIDO CERRADO, INCLUYE: PERFILACION, REMATE, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	310.25	125.00	\$41,398.00
APLANADO EN MUROS A BASE DE CEMENTO-ARENA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	170.25	103.00	\$23,264.75
PINTURA VINILICA DE MARCA Y LINEA INDICADA EN PROYECTO Y/O SUPERVISION EN MUROS Y PLAFONES SOBRE APLANADOS CON ACABADO FINO, INCLUYE: APLICACION A DOS MANOS, SELLADOR VINILICO, RESANEAR, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	450.61	60.00	\$28,536.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE VITROPISO DE ASENTADO CON PEGA-ZULEJO, TERMINADO EMBOQUILLADO MARCA ESPECIFICADA EN EL PROYECTO Y/O INDICADA POR LA SUPERVISION INCLUYE: RECORTES, PERFILACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	101.60	280.00	\$29,944.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO PARA AREA DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA-AZULEJO, TERMINADO EMBOQUILLADO, MARCA ESPECIFICADA EN PROYECTO Y/O INDICADA POR LA SUPERVISION INCLUYE: RECORTES, PERFILACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	29.70	266.00	\$32,790.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CON ALTURA DE 8 A 10 CM, ASENTADO CON PEGA-AZULEJO, TERMINADO EMBOQUILLADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MARCA ESPECIFICADA EN PROYECTO Y/O INDICADA POR LA SUPERVISION INCLUYE: RECORTES, PERFILACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	43.30	134.00	\$5,564.20
HERRERIA Y CANCELERIA				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES APROX. DE 1X1.00 MTS, INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM Y PERFIL DE 2" CON 50 CM DE VIDRIO CORR-EDIZO, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DISEÑO INDICADO POR SUPERVISION.	PZA	5.00	5,900.00	\$29,500.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES APROX. DE 0.60X2.00MTS INCLUYE: VIDRIO DE 6MM Y PERFIL DE 2" CON 50 CM DE VIDRIO CORR-EDIZO, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DISEÑO INDICADO POR SUPERVISION	PZA	2.00	5,050.00	\$12,100.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO TAMBOR, CON DIMENSIONES APROX. DE 2 M POR 0.90 M, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA VIDRIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DISEÑO INDICADO POR SUPERVISION	PZA	5.00	4,720.00	\$23,600.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO CON DIMENSIONES APROX. DE 1.25 X 0.90 MTS, INCLUYE: PUERTA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	4,100.00	\$23,500.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA REGADERAS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO CON DIMENSIONES APROX. DE 1.00 DE LARGO X 2.00X MTS DE ALTURA, INCLUYE: PUERTA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	3,910.00	\$23,460.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA MINGITORIO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO CON DIMENSIONES APROX. DE 0.50X1.40 MTS INCLUYE: PUERTA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	3,500.00	\$10,500.00
INSTALACIONES ELECTRICAS				
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DEL NUM 10 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA POLIDUCTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	60.00	25.00	\$1,500.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DEL NUM 12 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA POLIDUCTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	150.00	20.00	\$3,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 02 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	2,000.00	\$2,000.00
SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA Y/O CONTACTO SIN TIERRA FISICA INCLUYE: RANURADO EN MURO Y RESAN DE MURO POLIDUCTO REFORZADO, CHALUP, CONDUCTOR CABLE CALIBRE 12 THW, CONEXIONES MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	SAL	17.00	400.00	\$6,800.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET DE PORCELANA PARA FOCO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	22.00	31.00	\$692.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA REDONDA DE LED INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9.00	250.00	\$2,250.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA APAGADOR Y CONTACTOS INCLUYE: MATERIAL, CHALUPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	14.00	110.00	\$1,540.00
			IVA	\$ 54,628.86
			TOTAL DE HOJA	341,430.35
			TOTAL DE HOJA	\$396,059.21

Depto Desarrollo
Economico y Social
OPERADO
JUAN ALDAMA, ZAC.

000009



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE



JUAN ALDAMA
"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
FONDO IV

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA				
NOBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)
INSTALACIONES SANITARIAS				
SALIDA HIDRULICA Y SANITARIA PARA LAVABO, SEPTICO O TARJA CON ALIMENTACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE, A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO Y TUBERIA DE POLIPROPILENO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, DEPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	5.00	589.25	\$2,941.25
SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA W.C. INCLUYE: TUSO DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA MTERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	2.00	741.25	\$4,447.50
ALIMENTACION Y DESCARGA HIDRAULICA PARA TINACO, CONFORME A PROYECTO A BASE Y TUBERIA DE PLUS INCLUYE: DESCARGA CON TUBERIA DE 3/4" DE DIAMETRO, MANO DE OBRA, CONEXIONES DEPERDICIOS Y PRUEBAS, (DESDE CUADRO DE MEDIDOR Y/O LIMITES DE LOTE)	DESCARGA	1.00	2,005.10	\$2,005.10
INSTALACIONES DE TUBERIA DE 1/2" HIDRAULICA CON TUBERIA PLUS O SIMILAR, INCLUYE: CODOS, TEES, COPLES, CONECTORES, TERMOFUSOR, HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	50.00	150.66	\$9,051.00
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 2", INCLUYE: CODOS, TEES, COPLES, CONECTORES, TERMOFUSOR, HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	58.75	260.00	\$15,275.00
INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4", 3" Y 2" PARA DESCARGAS PLUCIALES Y SANITARIAS, INCLUYE: CEMENTANTE, CONEXIONES, TUBERIA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	20.00	103.29	\$2,107.70
REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 21 CM, JUNTEADO CON MORTERO CENI-ARENA EN PROPORCION 1:2, INCLUYE: MATERIALES, ANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	1,263.91	\$6,319.55
SUMINITRO Y COLOCACION DE W.C. CON TANQUE COLOR BLANCO MARCA LAMDA MODELO TQ LORETTO, INCLUYE: VALVULA ANGULAR, LIMENTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	2,294.57	\$13,767.42
SUMINITRO Y COLOCACION DE LYABO, COLOR BLANCO MARCA CORONA MODELO MANANTIAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	1,820.23	\$4,920.69
SUMINITRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE PORCELANA MARCA LANOSA O SIMILAR, INCLUYE: VALVULA ANGULAR, ALIMENTADOR, HERRAMIENTA, SILICON, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	2,460.00	\$7,380.00
CONEXION DE TUBERIA DE DESCARGA SANITARIA CON TUVO DE PVC SANITARIO DE 2", INCLUYE: CONEXIONES, CORTE EN CALLE, RELLENO, COMPACTACION CONCRETO Y LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	5,600.00	\$5,600.00
INSTALACIONES HIDRAULICAS				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TINACOS A BASE DE HERRERIA, INCLUYE: INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2,100.00	\$4,200.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO MARCA ROTOPLAS DE 1100 LTS. DE CAP, INCLUYE: BASE DE HERRERIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y HERRERIA	PZA	2.00	2,940.75	\$5,881.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO HIDRAULICO, INCLUYE: INSTALACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA, TEFLON, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	300.00	\$2,400.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA PARA REGADERA CON MANERAL, INCLUYE: INSTALACION, PRUEBA, HERRAMIENTA, TEFLON, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	720.00	\$4,320.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOILER SOLAR DE 18 TUBOS MARCA RIOSOL, INCLUYE: INSTALACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	10,300.00	\$10,300.00
INTERCONEXION DE TINACOS, INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIAL, TUBERIA TUVO PLUS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CONEXION	1.00	1,900.00	\$1,900.00
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCLUYE: LIMPIEZA FIJA, TRABAJO TERMINADO	M2	285.21	9.21	\$3,792.53
			IVA	\$ 17,192.42
			TOTAL DE HOJA	107,452.64
			TOTAL DE HOJA	\$124,645.06
			TOTAL DE OBRA	\$1,308,306.14

Depto. Desarrollo Económico y Social
OTORGADO
JUAN ALDAMA, ZAC.

000010



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

La Presidencia Municipal y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:30 horas, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

Ciriaco Sánchez González

C. CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



[Firma]

PRESIDENCIA MUNICIPAL

I.C.E. JOSE SERRANO ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN ALDAMA
Ayuntamiento 2018-2021
Juan Aldama, Zac.

[Firma]

VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de Juan Aldama, Zac.



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de Juan Aldama, Zac.

[Firma]

ALAN ANTONIO MARTINEZ PEREZ

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de Juan Aldama, Zac

[Firma]

C. MANUEL CELAYA ARREDONDO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Depto. Desarrollo
Económico y Social
OPERADO
JUAN ALDAMA, ZAC.

000011