



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

FINIQUITO No. 010/FONDOVI/ASFALTO/CALLEJISABEL/2021.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Juan Aldama, Zac., siendo las 11:00 horas del día 08 del mes de agosto del 2021, se reunieron en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- I.C.E. José Serrano Alba, Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas.
- C. Manuel Celaya Arredondo, en su carácter de Director de Desarrollo Económico y Social.
- Arq. Víctor Hugo Sarmiento Arredondo, en su carácter de Director de Obras y Servicios Públicos.
- C. Ing. Jose Guadalupe Soto Salvarrey, en su carácter de contratista.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

- Número de obra: 010/FONDOVI/ASFALTO/CALLEJISABEL/2021.
- Fecha de inicio de la obra: 05 DE JULIO DE 2021.
- Fecha de terminación de la obra: 08 DE AGOSTO DE 2021.
- Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE J. ISABEL RODRIGUEZ, COLNIA EL MEZQUITAL
- Monto de la obra: \$ 657,190.87
- Modalidad de ejecución: CONTRATO

000006

Manuel



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS

Estimación	Periodo de Ejecución	Importe	Estatus
Anticipo	N/A		
Estimación 1	12/07/2021 al 30/07/2021	\$ 244,421.94	liquidada
Estimación 2	01/08/2021 al 08/08/2021	\$ 412,768.93	liquidada
	TOTAL PAGADO DE LA OBRA	\$ 657,190.87	

SE ANEXAN CONCEPTOS EJECUTADOS REALES.

000007

Nand



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE



JUAN ALDAMA
"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA				
NOBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE J. ISABEL RODRIGUEZ, COLONIA EL MEZQUITAL		
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
"TRABAJOS PRELIMINARES"				
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1,543.20	\$ 7.33	\$ 12,044.66
"CORTES, COMPACTACIONES Y ACARREOS"				SUBTOTAL DE PRELIMINARES
CORTE EN CAJA EN TERRENO CON MEDIOS MECANICOS CON NOTONIVELADORA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 A 0.40 MTS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	226.04	\$ 144.83	\$ 32,737.62
ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	226.04	\$ 46.29	\$ 10,463.47
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1,643.20	\$ 15.11	\$ 26,471.95
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE), CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15CMS., PUESTO EN OBRA MEDIDO, Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL, EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	246.48	\$ 260.00	\$ 64,084.80
"PAVIMENTACION"				\$ 133,757.84
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 2.20 LTS/M2 APLICADO CON PETROLIZADORA	M2	1,643.20	\$ 39.50	\$ 64,906.40
CARPETA ASFALTICA DE 4CMS DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION CON PAVIMENTADORA	M2	1,643.20	\$ 209.00	\$ 343,428.80
"LIMPIEZA"				SUBTOTAL DE PAVIMENTACION
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1,543.20	\$ 7.55	\$ 12,406.16
SUBTOTAL DE PAVIMENTACION				\$ 12,406.16
SUBTOTAL				566,543.86
IVA 16%				\$ 90,647.02
TOTAL DE HOJA				657,190.87

000008

Mans



JUAN ALDAMA

“RETOMANDO EL CAMINO”
2018-2021



MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

La Presidencia Municipal y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:30 horas, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

C. ING. JOSE GUADALUPE SOTO SALVARREY

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

I.C.E. JOSE SERRANO ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN ALDAMA
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.



ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac

C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.



000009