



JUAN ALDAMA

“RETOMANDO EL CAMINO”

2018-2021



ZACATECAS

TRABAJEMOS DIFERENTE

FINIQUITO No. 044/FONDOIII/ELECTRIFICACION/CALLERIODELALOZA/2021.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Juan Aldama, Zac., siendo las 12:30 horas del día 31 del mes de agosto del 2021, se reunieron en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- I.C.E. José Serrano Alba, Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas.
- C. Manuel Celaya Arredondo, en su carácter de Director de Desarrollo Económico y Social.
- Arq. Víctor Hugo Sarmiento Arredondo, en su carácter de Director de Obras y Servicios Públicos.
- C. Ing. Francisco Rodríguez Muñoz, en su carácter de contratista.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

- Número de obra: 044/FONDOIII/ELECTRIFICACION/CALLERIODELALOZA/2021.
- Fecha de inicio de la obra: 29 DE JULIO DE 2021.
- Fecha de terminación de la obra: 31 DE AGOSTO DE 2021.
- Nombre de la obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO DE LA LOZA, COLONIA 7 DE MARZO.
- Monto de la obra: \$ 260,829.80
- Modalidad de ejecución: CONTRATO

000010



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS

Estimación	Periodo de Ejecución	Importe	Estatus
Anticipo	N/A		
Estimación 1	29/07/2021 al 31/08/2021	\$ 260,829.80	liquidada
	TOTAL PAGADO DE LA OBRA	\$ 260,829.80	

SE ANEXAN CONCEPTOS EJECUTADOS REALES.

000011



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



JUAN ALDAMA
"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA				
NOMBRE DEL PROYECTO:		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO DE LA LOZA, COL. 7 DE MARZO		
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA RAL. 8. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8	252.00	\$2,016.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12	87.00	\$1,044.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS 13 KV. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8	358.00	\$2,864.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8 (RETENIDA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	80	76.16	\$6,092.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATES PARA RETENIDA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12	69.60	\$1,075.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	341.00	\$1,364.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12	156.00	\$1,872.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	134.00	\$536.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE ANILLO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	308.00	\$924.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	179.00	\$537.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO BLINDADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	201.00	\$603.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBRE DESNUDO # 4. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	2	440.00	\$880.00
SUM. Y COL. DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL.2. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	12	440.00	\$5,280.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO PARA TIERRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	537.00	\$1,611.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ACOMETIDA	3	-	50.00
TRAMITE Y PROYECTO ANTE CFE. INCLUYE: PAGO DE REVISION Y APROVACION DE PROYECTO.				\$15,000.00
PAGO DE LIBRANZA Y CONEXIÓN DE RED NUEVA. PLANOS Y PERMISOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.	TRAMITES	1	15,000.00	
			SUBTOTAL DE HOJA	\$41,699.00
			16% IVA	\$6,671.84
			TOTAL DE HOJA	\$48,370.84
			TOTAL DE LA OBRA	\$260,829.80

000012



JUAN ALDAMA

“RETOMANDO EL CAMINO”
2018-2021



MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

La Presidencia Municipal y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA


C. ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
I.C.E. JOSE SERRANO ALBA
Municipio de
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN ALDAMA


ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ PEREZ

CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac

A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Municipio de
000013