

REPORTE DE SUPERVISION	
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
OBRA:	AMPLIACION DE ALTURA EN MURO PERIMEITRAL DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA.
MONTO:	\$185,588.40
CONTRATISTA	CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ
PLAZO DEL CONTRATO	2 DE JUNIO DE 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021

FECHA	NOTAS
3 DE JUNIO DE 2021	CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS PRIMERAMENTE SE HACE LAS DEMOLICIONES PARA TRASLAPAR LOS CASTILLOS NUEVOS CON LOS EXISTENTES SE MANEJA UN APROXIMADO DE DEMOLICION DE 40CM DE ALTURA
10 DE JUNIO DEL 2021	SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE CASTILLOS Y A SI MISMO SE HACE EL ARMAO DE LOS CASTILLOS NUEVOS QUE CONSTA DE VARILLAS CON UN DIAMETRO DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4, TAMBIEN SE HACE EL RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION .
22 DE JUNIO DE 2021	A ESTA FECHA SE TERMINA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES Y SE PROCEDE A LA COLOCACION DE BLOCK SOLIDO CONTEMPLANDO UNA ALTURA TOTAL DE 80CM.
23 DE JUNIO DE 2021	DE IGUAL MANERA SIGUEN LOS TRABAJOS DE MURO DE BLOCK
28 DE JUNIO DE 2021	A ESTA FECHA SE PROCEDE A ENCAJONAR LOS CASTILLOS PARA SU COLADO DE CONCRETO
29 DE JUNIO DE 2021	SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE BLOCK SOLIDO Y COLADO DE CASTILLOS
5 DE JULIO DE 2021	SE REALIZA SUPERVISION DE OBRA Y SE CUANTIFICA EN CONJUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA SE LLEGA A UNA CANTIDAD DE 100ML APROX.
17 DE JULIO DE 2021	CON ESTA FECHA SE TERMINA AL 100% LA COLOCACION DE MURO DE BLOCK EN LA BARDA PERIMETRAL TAMBIEN SE TRABAJA EN EL COLADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO.



000012

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Ayuntamiento 2018-2021  
Municipio de:  
Juan Aldama, Zac.

