



BITACORA DE OBRA

15 DE MAYO DE 2021

SE DA INICIO A LOS TRABAJOS SE MIDE LA CALLE Y SE LE INFORMA A LA GENTE QUE SE ESTARA TRABAJANDO PARA QUE SE PREPAREN YA QUE NO ABRA PASO, SE DA LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.

16 AL 20 DE MAYO DE 2021

SE EMPIEZA CON EL CORTE EN CAJA TERRENO NATURAL HASTA 40 CM YA QUE ESTABA MUY IRREGULAR LA CALLE.

UNA VEZ TERMINADO EL CORTE SE PROCEDE A LOS ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMION DE 7 METROS.

UNA VES TERMINADO SE COMPACTA EL TERRENO NATURAL.

24 AL 30 DE MAYO DE 2021

SE PROCEDE A RELLENAR CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO Y A COMPACTA EL AREA DE LOS TRABAJOS PARA ASI RECIBIR CONCRETO.

2 DE JUNIO DE 2021

SE TIRA EL PRIMER TRAMO DE CONCRETO Y SE DETIENEN LOS TRABAJOS UNOS DIAS YA QUE SURGIERON DETALLES CON LAS MEDIDAS Y LOS FRENTES DE LOS VECINOS, PERO SE SOLUCIONA RAPIDO.

DEL 9 DE JUNIO DE 2021

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION COLOCANDO LOS MONTENES

10 DE JUNIO DE 2021

SE TERMINA LA PAVIMETACION Y SE DA LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DONDE SE TRABAJO

Depto. Desarrollo
Economico y Social
ING. JOSE GUADALUPE SOSA VARREY

OPERADO

HUANALPAMPA, ZAC

000012