

BITÁCORAS DE OBRAS

DATOS DE LA OBRA

DELEGACION _____ FOLIO No. _____
ALINEAMIENTO No. _____ FECHA _____
LICENCIA No. _____ FECHA _____
VIGENCIA DE: _____ A _____
REGISTRO CATASTRAL _____ FECHA _____

I.M.S.S.

REGISTRO PATRONAL _____
REGISTRO DE OBRA 035 / FONDOS III / PAVIMENTO HCO / CALLE ABASOLO JALPA / 2021

UBICACION:

CALLE ABASOLO, JALPA, JUAN ALDAMA, ZAC No. OFICIAL _____
COLONIA CENTRO (JALPA) SECTOR _____

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZAC
CALLE CALLE ABASOLO, JALPA, JUAN ALDAMA No. _____
COLONIA CENTRO SECTOR _____

DATOS DEL PERITO

000133

NOMBRE _____ TEL. _____
DOMICILIO _____ COL. _____
REG. No. _____ FIRMA _____

→ LUNES 17 DE MAYO 2021

- EL DIA DE HOY SE INICIAN LOS TRABAJOS EN CALLE ABASOLO DE JALPA, SE INICIA CON LA LIMPIEZA Y TIRAZO GENERAL PARA INICIAR CON EL CORTE DE TERRENO.

EL DIA DE HOY SE HACE LA FIRMA DE CONTRATO Y CELEBRA FINICO DE OBRA

→ 18/05/2021

- SE CONTINUA CON TRABAJOS DE EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO, SUBE CALLE ABASOLO.

EL DIA DE HOY TRABAJO LA MOTOCULTRADORA, RETRO EXCAVADORA Y CAMIONES DE VOLTEO.

EN TOTAL SE SACARON 12 CAMIONES CON MATERIAL DE EXCAVACION

→ DEL 19 AL 21 DE MAYO 2021

- SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE TERRENO CON LA MOTOCULTRADORA. AL MISMO TIEMPO SE ACABEA MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO. EN TOTAL DURANTE ESTOS DIAS SE SACARON 15 CAMIONES CON PRODUCTO DE EXCAVACION.

SE INICIO EL INGRESO DE MATERIAL BASE EN TOTAL SE INGRESARON 8 CAMIONES.

→ SABADO 22 DE MAYO 2021

- EL DIA DE HOY SE COMIENZA A TRABAJAR CON EL MATERIAL BASE QUE SE TIENE TENDIDO SE EXTENDIO Y NIVELO BASE.

SE INICIO NIVELACION DE TRAMO 75-235m, EL DIA LUNES SE TERMINA NIVELACION COMPLETA.

→ LUNES 24/MAYO/2021

- EL DIA DE HOY, SE TERMINA LA COLOCACIÓN DE ESTACAS DE NIVEL Y NIVELACIÓN CON MOTO COMPACTADORA DEL TRAMO 75-235m.

SE INGRESARON 5 CAMIONES DE MATERIAL BASE EN TRAMO FINAL DEL 235-320m. SE COMIENZA NIVELACIÓN DEL TRAMO.

→ 25/MAYO/2021

- SE TERMINO NIVELACIÓN DEL TRAMO Y SE DIO REVISION PARA REVISAR

SE COLOCARON ESTACAS A CADA 15 m DEL TRAMO 0-75m. Y SE DEJO COMPACTAMENTE NIVELADO EL TRAMO.

→ 26/MAYO/2021

- EN CALLE ABASOLO SE TERMINO DE AFINAR Y NIVELAR NUEVAMENTE CON MOTO COMPACTADORA DEL TRAMO 0-75m.

SE DEDICÓ PARTE DEL DIA REALIZAR LIMPIEZA DE ORILLAS Y SE INICIA CON TRAZADO DE LÍMITES DE CALLE.

→ 27/MAYO/2021

- EL DIA DE HOY EN CALLE ABASOLO SE TERMINO EL AFINE DE LA BASE Y LIMPIEZA PARA CONTINUAR CON EL COLADO DE CONCRETO. EL DIA DE HOY TRABAJÓ LA MOTOCOMPACTADORA HASTA MEDIO DIA.

SE TRABAJÓ HASTA LAS 6:00 PM., SE DIERON RIEGOS PARA HUMEDECER EL MATERIAL.

SE CONTINUA CON LIMPIEZA DE ORILLAS DE LAS ORILLAS DE CALLE.

000135

→ VIERNES 28/MAYO/2021

- EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON LIMPIEZA Y TRAZADO DE LÍNEAS DE CALLE.

SE INICIO CON LA COLOCACION DE RIELES Y REVELACION DE RIELES EN LA SECCION A COLAR.

SE DEJA PREPARADO PARA INICIAR CUANDO EL DIA DE MAÑANA.

→ SABADO 29/MAYO/2021

- EL DIA DE HOY SE INICIA CON EL COLADO DE CONCRETO EN CALLE, SE INICIO CON EL GRUPO DE FRANJA DE 1 M. PARA PREPARACION Y PODER DAR ACABADO BAYADO EN UN FUTURO.

EN TODO EL DIA DE HOY SE COLARON 250 m² SE TERMINO A LAS 6:00 PM DE TRABAJAR.

→ LUNES 31/MAYO/2021

- EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON EL COLADO DE CONCRETO EN CALLE ARAJOKO. EN TODO EL DIA DE HOY SE COLARON APROXIMADAMENTE 30.5 m³ DE CONCRETO A UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. UN AREA APROXIMADA DE 200 M².

PORTE DEL DIA SE DEDICA A HACER LIMPIEZA Y COLOCAR RIELES PARA CONTINUAR CUANDO EL DIA DE MAÑANA.

→ 01 - 02 DE JUNIO/2021

- DURANTE ESTOS DIAS SE DEDICA A REALIZAR EL COLADO DE CONCRETO EN TOTAL 67.5 m³ DE CONCRETO PARA UN AREA APROXIMADA DE 100 M².

DURANTE ESTOS 2 DIAS SE REALIZO LIMPIEZA Y SE FUERON COLOCANDO RIELES IGUAL MENTE PARA CONTINUAR CUANDO EN LOS SIGUIENTES DIAS.

000136

→ JUEVES 03 / JUNIO / 2021

- SE CONTINUA CON EL COUDO DE CONCRETO EN CALLE ABRASOLA A UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. SE HA UN ACABADO RAYADO Y SE VAN DEJANDO SELLOS EN LOS LUGARES CORRESPONDIENTES.

EN TOTAL EL DIA DE HOY SE COMENZO APROXIMADAMENTE 250 M². AL FINAL DEL TURNO SE COLOCAN PLASTICOS PARA TAPAR EL CONCRETO.

→ VIERNES 04 / JUNIO / 2021

- SE REALIZA EL COUDO DE CONCRETO EN LA PARTE FINAL EN DONDE SE CONECTA CON CALLE PRINCIPAL. SE REALIZA LA COLOCACION DE 1 TAP PARA REGISTRO.

SE REALIZA EL COUDO DE 15 M³ DE CONCRETO PREMEZCLADO. HASTA EL DIA DE HOY SE HAN COCADO 1297 M².

→ 09 / JUNIO / 2021

- SE REALIZA LA PREPARACION Y COCADO DE 45 M² DE CONCRETO EN LAS AREAS DONDE SE ACORDO CON EL ARQ. VICTOR H. SARMIENTO, EN EL AREA DE CONEXION CON CALLE PRINCIPAL Y EN CALLESON BASANTE.

SE CUMPLEO EL DIA DE HOY CON LA TOTALIDAD DEL AREA A PAVIMENTAR DE ACUERDO A CONTRATO.

→ 26 / JUNIO / 2021

- SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL FINAL Y SE LIMPIAN ACCESOS PARA VEHICULOS. SE BARRE POLVO Y BASURA Y SE LIMPIA LO MAS POSIBLE.

SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN ESTAS OBRAS.

000137