

BITACORA DE OBRA

FECHA

/ABRIL/2021

→ BITACORA DE OBRA

→ PAVIMENTACION DE CALLE VIACRUCCS

~~XXXXXXXXXX~~ EN LA ~~XXXXXXXXXX~~ CIUDAD

DE JOAN A. DEL MUNICIPIO DE

JUAN ALDAMA



FECHA → ABRIL DEL 2021

FECHA DE INICIO → 21 DE ABRIL 2021

FECHA DE TERMINO → 15 DE MAYO 2021

000007

* Se inicio obra a la 7pm, haciendo corte en caja aproximadamente de 30 cm, se encamellona y se dejo listo para acarreo.
Trabajo la motoconformadora, retroexcavadora y la pipa de agua hasta las 6:00 pm

→ JUEVES 22/ABRIL/2021

* Se continuo obra haciendo corte en caja y se acarrearon 25 camiones de material fuera del lugar de trabajo, el día de hoy trabajo la pipa de agua, motoconformadora, vibracompactadora, camion de volteo de 8:00 am a 6:00 pm

→ VIERNES 23/ABRIL/2021

* Se continuo con el corte durante el día de hoy y se termino la excavación en total se sacaron 8 camiones con material producto de excavación.
Se inicio con el ingreso de material base para relleno, en total se ingresaron 12 camiones.
Se trabajo de 8:00 am a 13:00 pm
Se inicio con la reparacion de ~~los~~ de

→ SABADO 24/ABRIL/2021

* Se continuo el ingreso de material ^{base} total 10 camiones con material. Durante todo el día se continuo arreglando y reparando tomas de agua y drenaje.
Se trabajo hasta las 2:00 pm el día de hoy se trabajo con la motoconformadora, retroexcavadora, vibracompactadora y pipa de agua.

→ DOMINGO 25/ABRIL/2021

* Se continuo con el ingreso de material y afine para nivelación final.
Se inicio con nivelacion y trazo para pavimentacion.
El día de hoy en total se ingresaron 5 camiones con material base. El día de hoy trabajaron la retroexcavadora, motoconformadora, pipa y vbro compactador.

Depto. Desarrollo
Económico y Social

OPERADO

JUANALDAMA, ZAC.

000008

→ MARTES 27/04/2021

- El día de hoy se termina completamente la nivelación de base para recibir pavimentación y se inicia compactación general del tramo.

Se continua con reparación de fugas en tubería de agua y drenajes faltantes se inicia con trazo de estrieta y límites laterales.

→ MIÉRCOLES 28/04/2021

- El día de hoy se continua con la reparación de tuberías de drenaje y agua. se termina con el trazo de límites laterales.

Se termina de afinar todo para preparar para colado de concreto, se inicia con la colocación de rieles.

→ JUEVES 29/04/2021

- Se continua con la colocación de rieles para inicio de colado de concreto se afinan detalles finales con reparación de tuberías y marcado de límites para inicio de colado de concreto.

Se realiza limpieza y porcaf final en tramo donde se colocan rieles.

→ VIERNES 30/04/2021

- Se continua con el colado de concreto en calle colando en total 356.25 m², y rampas con m² de concreto. se dio el trabajo y acabados finales al concreto dando el acabado pulido.

Se tapa con hule al final del día y se continuo preparando superficie para colar el día de mañana.

000009

Depto. Desarrollo
Económico y Social

OPERADO

JUAN ALDAMA, ZAC.

→ SABADO 01 DE MAYO 2021

- EL DIA DE HOY SE CONTINUA EL COLADO DE CONCRETO EN CALLE SOBRE EL LADO DE TALLER DE SUDADURA. SE TRABAJA EL DIA DE HOY CON 7 PERSONAS.

SE TRABAJA CONCRETO Y SE DA TERMINADO PAGADO, AL TERMINAR SE LAVA CON HUEVO.

→ DEL 03 AL 05 DE MAYO 2021

- SE CONTINUA CON EL COLADO DE CONCRETO EN CALLE SE TIENEN AL REDOR DE 100 M DE CONCRETO DURANTE ESTOS DIAS

EL CONCRETO COLADO SE OBREA SOBRE LA PARTE CENTRAL DE LA CALLE. HIRGANDO HASTA EL AREA DE GEORILLA.

EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE GUARNICION EN GEORILLA.

→ 06 DE MAYO


- SE TRABAJA EN CONCRETO DE AREA DE GEORILLA. CON EL COLADO DE CONCRETO Y TERMINADO DE GUARNICION DE CONCRETO.

→ DEL 07 AL 12 DE MAYO

- SE CONTINUA CON EL COLADO DE CONCRETO EN CALLE CONCLUYENDO CON EL AREA ALREDEDOR DE LA GEORILLA Y TERMINANDO LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION.

EL DIA 12 DE MAYO SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE TAPAN ACCESOS DE CALLES PARA EVITAR CIRCULACION DE VEHICULOS.

000010



SABADO 05 DE JUNIO 2024

- SE REALIZA LIMPIEZA FINAL DE LA CALLE Y SE
ABRAN ACCESOS PARA CIRCULACION VEHICULAR.

SE SINA FISCANDO Y SE QUITA SEÑALIZACION.

000011

Depto. Desarrollo
Económico y Social

OPERADO

JUAN ALDAMA, ZAC.