



BITACORA DE OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO
EN CALLE J. ISABEL RODRIGUEZ, COLONIA EL MEZQUITAL

CONTRATO No: 10/FONDOIV/ASFALTO/CALLEISABEL/2021

JUAN ALDAMA, ZACATECAS., 08 DE JULIO DE 2021

08 AL 15 DE JULIO DE 2021

SE DA ARRANQUE A LOS TRABAJOS CON LA LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE CALLE J. ISABEL RODRIGUEZ COLONIA EL MEZQUITAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

SE REALIZA EL CORTE EN CAJA DEL TERRENO SE ARREGLARON ALGUNAS MANGUERAS, Y DESPUES SE ACARREA EL PRODUCTO DEL CORTE.

16 DE JULIO DE 2021

SE PROCEDE A COMPACTAR EL TERRENO NATURAL DE LA CALLE, SE RIEGA LA CALLE CON PIPA DE AGUA.

17 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2021.

SE SUMINISTRA EL MATERIAL DE BANCO Y SE PROCEDE A SU COMPACTACION CON AGUA Y VIBROCOMPACTADOR EN CAPAS DE HASTA 15 CMS.

01 AL 08 DE AGOSTO DE 2021

SE PROCEDE AL RIEGO DE IMPREGNACION PARA PONER CARPETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SE PONE CARPETA DE 4 CM COMPACTADOS Y SE DA POR TERMINADOS LOS TRABAJOS.

000015

ATENTAMENTE

ING. JOSE GUADALUPE SOTO SALVARREY