

# Bitácora de obra

Fecha: 12 de JULIO del 2021


Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO COL  
7 DE MARZO

# nota: 1


Tipo: inicio de obra

Nota:


Con esta fecha se inician los trabajos de la obra ampliación de red de drenaje sanitario en calle romualdo



Firma contratista



firma supervisor municipal



000015


# Bitácora de obra

Fecha: 12 julio del 2021

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO COL  
7 DE MARZO

# nota: 2

Tipo: asignación de supervisor



Nota:

Con esta fecha asignamos el supervisor responsable de esta obra el cual será el Ing. Miguel Ángel Luna Mtz. con cedula profesional 7478282

Firma contratista

firma supervisor municipal

000016


# Bitácora de obra

Fecha: 13 de julio del 2021

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO COL  
7 DE MARZO


# nota: 3

Tipo: avance de obra




Nota:

Con esta fecha comenzamos con limpieza y tarazo así como se inició con la excavación por medios mecánicos con una ancho de 60cm y una profundidad promedio de 1.20 mis



Firma contratista



firma supervisor municipal

000017

# Bitácora de obra

Fecha: 14 de julio del 2021


Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO COL  
7 DE MARZO

# nota: 4

Tipo: avance de obra

Nota:

Con esta fecha concluimos los trabajos de excavación y comenzamos con afine de fondo y tirado de cama de arena, así como colocación de tubo pvc de 8" Serie 20



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

Firma contratista

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

firma supervisor municipal

000018


# Bitácora de obra

Fecha: 15 de julio del 2021

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO COL  
7 DE MARZO


# nota: 5

Tipo: avance de obra




Nota:

Con esta fecha concluimos la instalación de tubo pvc 8" así como arroje con cama de arena y atierre de excavación.



Firma contratista



firma supervisor municipal

000019


# Bitácora de obra

Fecha: 16 de julio del 2021

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO COL  
7 DE MARZO

# nota: 6

Tipo: avance de obra



Nota:

Con esta fecha se comienza con construcción de pozo de visita a base de tabique rojo recocido y tapa de polietileno de alta densidad

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

Firma contratista

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Juan Aldama", with a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

Firma supervisor municipal

000020

# Bitácora de obra


Fecha: 19 de julio del 2021

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO COL  
7 DE MARZO # nota: 7

Tipo: avance de obra

Nota:

Con esta fecha se finaliza los trabajo con la limpieza de área de trabajo



Firma contratista

firma supervisor municipal

000021

# Bitácora de obra

Fecha: 19 de julio del 2021

Obra: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO COL  
7 DE MARZO

# nota: 8

Tipo: aviso de término de los trabajos



Nota:

Con esta fecha concluimos los trabajos de la obra ampliación de red de drenaje sanitario en calle Romualdo

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Firma contratista

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of overlapping diagonal and horizontal strokes, positioned above a solid horizontal line.

firma supervisor municipal

000022