



BITACORA DE OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN
CALLE PROLONGACION JESUS MEZA BARRIO DE LA PILA

CONTRATO No: 046/FONDOIV/ASFALTO/CALLEJESUSMEZA/2021

JUAN ALDAMA, ZACATECAS., 02 DE AGOSTO DE 2021

02 AL 15 DE AGOSTO DE 2021

SE DA ARRANQUE A LOS TRABAJOS CON LA LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE CALLE J. ISABEL RODRIGUEZ COLONIA EL MEZQUITAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

SE REALIZA EL CORTE EN CAJA DEL TERRENO SE ARREGLARON ALGUNAS MANGUERAS, Y DESPUES SE ACARREA EL PRODUCTO DEL CORTE.

17 AL 24 DE AGOSTO DE 2021

SE COMIENZA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA, CONJUNTO CON LA QUIJADA CIMIENTO CICLOPEO,

25 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

SE CONTRUYEN LOS LAVADEROS , Y SE COLOCAN LAS BASES PARA LUMINARIAS.

01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SE PROCEDE AL RIEGO DE IMPREGNACION PARA PONER CARPETA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SE PONE CARPETA DE 4 CM COMPACTADOS Y SE DA POR TERMINADOS LOS TRABAJOS Y SE DA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

ATENTAMENTE

ING. OSCAR EDUARDO GALVAN SOTO
CONSTRUCCIONES MATERIAL Y SERVICIOS SOTO S. DE R. L. DE C. V.

000012