

Bitácora de obra

Fecha: 25 de Julio del 2021


Obra: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO DE LA LOZA Y ROMUALDO ROMERO COL 7 DE MARZO

nota: 1


Tipo: inicio de obra

Nota:


Con esta fecha se inician los trabajos de la obra ampliación de red de agua potable en calle del Romualdo romero



Firma contratista



Firma supervisor municipal



000016

Bitácora de obra

Fecha: 25 de julio del 2021


Obra: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO DE LA LOZA Y ROMUALDO ROMERO COL 7 DE MARZO

nota: 2


Tipo: asignación de supervisor

Nota:


Con esta fecha asignamos el supervisor responsable de esta obra el cual será el Ing. Miguel Ángel Luna Mtz. con cedula profesional 7478282



Firma contratista



firma supervisor municipal



000017

Bitácora de obra

Fecha: 25 de julio del 2021


Obra: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO DE LA LOZA Y ROMUALDO ROMERO COL 7 DE MARZO

nota: 3


Tipo: avance de obra

Nota:


Con esta fecha comenzamos con limpieza y tarazo así como se inició con la excavación por medios mecánicos con una ancho de 45 cm y una profundidad promedio de .90 mts



Firma contratista



firma supervisor municipal



000018

Bitácora de obra

Fecha: 27 de julio del 2021


Obra: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO DE LA LOZA Y ROMUALDO ROMERO COL 7 DE MARZO

nota: 4


Tipo: avance de obra

Nota:


Con esta fecha concluimos los trabajos de excavación y comenzamos con afine de fondo y tirado de cama de arena, así como colocación de tubo pvc de 2"



Firma contratista



firma supervisor municipal



000019

Bitácora de obra

Fecha: 28 de julio del 2021


Obra: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO DE LA LOZA Y ROMUALDO ROMERO COL 7 DE MARZO

nota: 4


Tipo: avance de obra

Nota:

Con esta fecha concluimos la instalación de tubo pvc cd-26 de 2" así como arroje con cama de arena y atierre de excavación.



Firma contratista



firma supervisor municipal



000020

Bitácora de obra

Fecha: 29 de julio del 2021


Obra: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO DE LA LOZA Y ROMUALDO ROMERO COL 7 DE MARZO

nota: 4


Tipo: avance de obra

Nota:

Con esta fecha se finaliza los trabajo con la limpieza de área de trabajo



Firma contratista



firma supervisor municipal



000021

Bitácora de obra

Fecha: 29 de julio del 2021


Obra: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO DE LA LOZA Y ROMUALDO ROMERO COL 7 DE MARZO

nota: 4

Tipo: aviso de término de los trabajos

Nota:

Con esta fecha concluimos los trabajos de la obra ampliación de red de agua potable en calle Romualdo romero



Firma contratista

firma supervisor municipal

000022