




JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

**REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN BARRIO PRIETO DE LA
COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES (POR AREAS A CONSTRUIR)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
INICIO DE OBRA	3 de junio de 2021	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (TOPOGRAFO)	3 de junio de 2021	5 de junio de 2021
EXCAVACION PARA TUBERIA CON MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	6 de junio de 2021	8 de junio de 2021
EXCAVACION PARA TUBERIA CON MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	8 de junio de 2021	10 de junio de 2021
PLANTILLA O RELLENO PARA DAR NIVELES Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	9 de junio de 2021	11 de junio de 2021
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO, (TEPETATE), CON PISON A MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	12 de junio de 2021	14 de junio de 2021
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	16 de junio de 2021	17 de junio de 2021
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	18 de junio de 2021	19 de junio de 2021
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO A BASE DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO COMUN HASTA 2.00 DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIETIRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	20 de junio de 2021	21 de junio de 2021
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	22 de junio de 2021	23 de junio de 2021
TERMINO DE OBRA	23 de junio de 2021	



000098

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente