



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACION JESUS MEZA BARRIO DE LA PILA

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES (POR AREAS A CONSTRUIR) | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
|---|----------------------|----------------------|
| INICIO DE TRABAJOS | 22 de julio de 2021 | |
| LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 22 de julio de 2021 | 23 de julio de 2021 |
| CORTE EN CAJA EN TERRENO CON MEDIOS MECANICOS CON MOTONIVELADORA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 A 0.40 MTS INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | 24 de julio de 2021 | 26 de julio de 2021 |
| ACARRIO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | 27 de julio de 2021 | 29 de julio de 2021 |
| COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 30 de julio de 2021 | 1 de agosto de 2021 |
| SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE), CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO, Y COMPACTADO. INCLUYE: MATERIAL, EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | 2 de agosto de 2021 | 5 de agosto de 2021 |
| BANQUETA A BASE DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE F'c= 200 KG/CM2 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | 5 de agosto de 2021 | 7 de agosto de 2021 |
| CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PARA SOSTENER QUIJADA DE BANQUETA DE 15X40 Y EVITAR VOLTEO SOBRE TALUD | 8 de agosto de 2021 | 11 de agosto de 2021 |
| CONSTRUCCION DE LAVADERO A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR Y BORDES DE 12 CMS | 8 de agosto de 2021 | 11 de agosto de 2021 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASES PARA LUMINARIAS INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | 12 de agosto de 2021 | 14 de agosto de 2021 |
| RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 2.20 LTS/M2 APLICADO CON PETROLIZADORA | 12 de agosto de 2021 | 14 de agosto de 2021 |
| CARPETA ASFALTICA DE 4CMS DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE; SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION CON PAVIMENTADORA | 15 de agosto de 2021 | 15 de agosto de 2021 |
| LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 15 de agosto de 2021 | 17 de agosto de 2021 |
| TERMINO DE OBRA | 18 de agosto de 2021 | |

000107

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente