


REPORTE DE SUPERVISION**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

OBRA:	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL EN ARROYO DE LA PILA (ENTRE ALTAMIRANO - CIPRES)
MONTO:	\$407,567.71
CONTRATISTA	HANIEL HOCIEL BUSTILLOS ACOSTA
PLAZO DEL CONTRATO	12 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA	NOTAS
07 DE JULIO DE 2021	CON ESTA FECHA SE DA ARRANQUE A LA OBRA, COMENZANDO POR LA LIMPIA, DESPALME, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, MARCANDO LAS REFERENCIAS DE DONDE SE INSTALARA LA TUBERIA
11 DE JULIO DE 2021	SE COMIENZA A TRABAJAR EL TERRENO CON LA MAQUINARIA. LOS ULTIMOS METROS DONDE SE HARA LA INSTALACION SE REALIZARAN DE MANERA MANUAL DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO Y A LA ZONA DONDE SE UBICA.
17 DE JULIO DE 2021	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y SE COLOCA LA CAMA DE NIVELACION DE 10 CMS, TAMBIEN SE COMIENZA A CONSTRUIR EL PRIMER POZO DE VISITA QUE SE PRESENTA EN EL PROYECTO.
24 DE JULIO DE 2021	SE CONTINUAN CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA QUE SE PRESENTAN EN EL PROYECTO Y SE RELLENAN LAS ZONAS CONECTADAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
27 DE JULIO DE 2021	ESTE DIA SE CONCLUYO AL 100% LA OBRA DEL COLECTOR PRINCIPAL EN ARROYO DE LA PILA (ENTRE ALTAMIRANO Y CIPRES), QUEDANDO COMPLETAMENTE FUNCIONAL, SIN PRESENTAR NINGUNA FALLA O CONTRATIEMPO EN EL PROYECTO. SE HACE LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA HACER ACTO DE ENTREGA A LA ENTIDAD DEL MUNICIPIO

Depto. Desarrollo
Económico y Social**OPERADO**

JUAN ALDAMA, ZAC.



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

000012