

REPORTE DE SUPERVISION	
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE J. ISABEL RODRIGUEZ, COLONIA EL MEZQUITAL
MONTO:	\$657,190.87
CONTRATISTA	ING. JOSE GUADALUPE SOTO SALVARREY
PLAZO DEL CONTRATO	08 DE JULIO DE 2021 AL 08 DE AGOSTO DE 2021
FECHA	NOTAS
08 DE JULIO 2021	EL DIA DE HOY SE INICIO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE J. ISABEL RODRIGUEZ, COLONIA EL MEZQUITAL. CON LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION. SE REALIZA CORTE EN CAJA DE TERRENO.
16 DE JULIO 2021	CON ESTA FECHA SE REALIZA LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL DE LA CALLE Y SE RIEGA CON PIPA DE AGUA
18 DE JULIO 2021	SE SUMINISTRA EL EL MATERIAL DE BANCO COMPACTANDO CON AGUA Y VIBROCOMPACTADORA EN CAPAS DE 15 CMS.
02 DE AGOSTO 2021	SE EXTIENDE CARPETA ASFALTICA DE 4 CM COMPACTADOS DANDO POR TERMINADA LOS TRABAJOS DE LA OBRA



 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Ayuntamiento 2018-2021
 Municipio de Toluca, Zec.
 ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

000014