




TALLER SAN ISIDRO

MANUEL DE JESUS ESTRADA PEREZ
CALLE 2 da. ORIENTE #14 COL. ORIENTE JUAN ALDAMA, ZAC
R.F.C. EAPM7102146EA
TEL 498 9830069

| | |
|-----------------------|--|
| 19 DE AGOSTO DEL 2021 | SE REALIZAN CORTES PARA ESTRUCTURA METALICA DE PTR DE 2" Y 3" PARA CABRILLAS LATERALES E INFERIOR PARA LA EXTENSION DEL PUENTE |
| 20 DE AGOSTO DEL 2021 | SE INICIA LA FABRICACION DE CABRILLAS LATERALES E INFERIOR CON PTR DE 3" PARA CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 2" PARA LAS DIAGONALES Y SE REALIZA LA INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA BARANDAL EN CABRILLAS LATERALES |
| 21 DE AGOSTO DEL 2021 | SE REALIZAN CORTES Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 16 DE 3 x 10 FT Y SOLDADURA DE REFUERZO A UNIONES DE PTR Y UNIONES DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A PTR |
| 23 DE AGOSTO DEL 2021 | ELIMINACION DE DEFECTOS Y RESANACION DE PARTES DAÑADAS O AFECTADAS EN LA ESTRUCTURA |
| 23 DE AGOSTO DEL 2021 | SE DA INICIO AL PROCESO DE PINTURA |
| 26 DE AGOSTO DEL 2021 | COLOCACION DE EXTENSION DE PUENTE EN EL LUGAR ASIGNADO |



ATENTAMENTE

MANUEL DE JESÚS ESTRADA PÉREZ

PROPIETARIO

000050

REPORTE DE ACTIVIDADES


| OBRA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS CIENEGA |
|----------------------|--|
| FECHA | DESCRIPCION |
| 05 DE JULIO DEL 2021 | SE DA INICIO FORMALMENTE PARA LOS TRABAJOS DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS, SE PROCEDE A TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO |
| 06 DE JULIO DEL 2021 | SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EXCAVACION |
| 7 DE JULIO DEL 2021 | COLOCACION DE ESTRUCTURA DE VARILLA PARA MURO DE CONCRETO Y COLACION DE CEMENTO. |
| 12 DE JULIO DEL 2021 | SE REALIZAN CORTES PARA ESTRUCTURA METALICA DE PTR DE 2" Y 3" PARA CABRILLAS LATERALES E INFERIOR |
| 14 DE JULIO DEL 2021 | SE INICIA LA FABRICACION DE CABRILLAS LATERALES CON PTR DE 3" PARA CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 2" PARA LAS DIAGONALES |
| 15 DE JULIO DEL 2021 | SE INICIA LA FABRICACION DE CABRILLA INFERIOR CON PTR DE 3" PARA CUARDAS LATERALES Y PTR DE 2" PARA DIAGONALES |
| 16 DE JULIO DEL 2021 | SE REALIZA LA UNION DE LAS CABRILLAS LATERALES CON LA CABRILLA INFERIOR |
| 17 DE JULIO DEL 2021 | SE REALIZAN CORTES Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 16 DE 3 x 10 FT |
| 19 DE JULIO DEL 2021 | SE REALIZA LA SOLDADURA DE REFUERZO A UNIONES DE PTR Y UNION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A PRT |
| 22 DE JULIO DEL 2021 | SE REALIZA LA INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA BARANDAL EN CABRILLAS LATERALES |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.



000051