


REPORTE DE SUPERVISION	
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA COLOTLAN DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS
MONTO:	\$568,716.43
CONTRATISTA	ING. JOSE GUADALUPE SOTO SALVARREY
PLAZO DEL CONTRATO	21 DE MAYO DEL 2021 AL 25 DE JUNIO DEL 2021

FECHA	NOTAS
15 DE MAYO 2021	EL DIA DE HOY SE DA INICIO A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA COLOTLAN DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS CON LIMPIA Y TRAZO.
16 DE MAYO 2021	PARA ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CORTE EN CAJA DE TERRENO NATURAL DE HASTA 40 CMS DEBIDO A LA IRREGULARIDAD DEL TERRENO.
18 DE MAYO 2021	PARA ESTA FECHA COMIENZAN LOS ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA DESPUES PROCEDER CON LA COMPACTACION DE TERRENO.
25 DE MAYO 2021	PARA ESTE DIA SE COMIENZA LOS TRABAJOS DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO MEJORADO Y SE COMPACTA EL TERRENO.
10 DE JUNIO 2021	SE DA POR TERMINADA LA OBRA YA SOLO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL EN TODA LA OBRA.




OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Ayuntamiento 2018-2021
 Municipio de Juan Aldama, Zac.
 ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

000011

