

INSTALACIONES ELECTRICAS
POWER ELECTRUM
ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ
CALLEJON DEL MANTE # 204 COL. CENTRO. ZACATECAS, ZAC. C.P. 98000, TEL. OFICINA: 01 (492) 154-48-81 CEL. 492 134 54 22

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO DE LA LOZA, COLONIA 7 DE MARZO, MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZAC."

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN ALDAMA, SIENDO LAS 10 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, ESTANDO REUNIDOS EN LA OBRA: **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO DE LA LOZA, COLONIA 7 DE MARZO, MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZAC."**

LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y COMITÉ DE OBRA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA INSTALACIONES ELECTRICAS POWER ELECTRUM REPRESENTADA POR EL ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ ACOMPAÑADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SINDICO MUNICIPAL, I.C.E. JOSE SERRANO ALBA, LIC. EDEANA FABELA VALENZUELA, RESPECTIVAMENTE QUIEN RECIBESATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: (una breve descripción de los trabajos) **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO DE LA LOZA, COLONIA 7 DE MARZO, MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZAC."**

CONTRATO: \$260,829.80 SON DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. IMPORTE (CON I.V.A. INCLUIDO).


NUMERO DEL CONTRATO: 044/FONFO III/ELECTRIFICACION/CALLERIODELALOZA/ 2021

INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A CONTRATO: 29/07/2021

TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A CONTRATO: 31/08/2021

INICIO REAL DE LA OBRA: 02/08/2021

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30/08/2021



INSTALACIONES ELECTRICAS

POWER ELECTRUM

ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ

CALLEJON DEL MANTE # 204 COL. CENTRO. ZACATECAS, ZAC. C.P. 98000, TEL. OFICINA: 01 (492) 154-68-81 CEL. 492 134 54 22

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:


No. DE ESTIMACION	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMADO	ACUMULADO	ESTIMADO	ACUMULADO
ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
UNO Y FINAL	<u>\$260,829.80</u>	<u>\$-----</u>	<u>\$260,829.80</u>	<u>\$260,829.80</u>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS BIENES OCUPADOS SON NUEVOS Y DE LA CALIDAD SOLICITADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZACATECAS.

EL CONTRATISTA ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ DECLARA, QUE SE ENTREGAN LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTATES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, COMUNITARIAS (en su caso) Y CONTRATISTA. HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDO, ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA.



INSTALACIONES ELECTRICAS

POWER ELECTRUM

ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ

CALLEJON DEL MANTE # 204 COL. CENTRO. ZAGATECAS, ZAC. C.P. 98000, TEL. OFICINA: 01 (492) 154-48-81 CEL. 492 134 54 22

LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA EL CONTRATISTA

RECIBE POR LA EJECUTORA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DE JUAN ALDAMA, ZAC.

ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ

C. MANUEL CELAYA ARRÉDONDO



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

