


REPORTE DE SUPERVISION**DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES
MONTO:	\$182,328.26
CONTRATISTA	ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
PLAZO DEL CONTRATO	03 DE JUNIO DE 2021 AL 29 DE JUNIO DE 2021

FECHA	NOTAS
03 DE JUNIO 2021	EL DIA DE HOY SE INICIO LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES CON TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO.
10 DE JUNIO 2021	SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON UNA PROFUNDIDAD DE HAST 1.80M. COLOCACION DE PLANTILLA Y TUBERA DE 12" SERIE 20
11 DE JUNIO 2021	PARA ESTA FECHA SE DA INICIO A LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO.
14 DE JUNIO 2021	ESTE DIA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN EL SEGUNDO TRAMO DEL PROYECTO DANDO UNA PROFUNDIDAD VARIABLE DE 1.50M.
16 DE JUNIO 2021	EL DIA DE HOY SE HACE LA COLOCACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO EN EL TRAMO FALTANTE Y SE REALIZA LA INTERCONEXION DEL REGISTRO EXISTENTE .
18 DE JUNIO 2021	ESTE DIA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL PARA DAR POR TERMINADAS LA OBRA EN ESTA MISMA FECHA.



OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

000007