


REPORTE DE SUPERVISION	
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO DE LA LOZA, COLONIA 7 DE MARZO, MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZAC.
MONTO:	\$260,829.80
CONTRATISTA	ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ
PLAZO DEL CONTRATO	29 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA	NOTAS
02 DE AGOSTO 2021	CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO DE LA LOZA, COLONIA 7 DE MARZO, MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZAC. COMENZANDO CON EL TRAZO Y EXCAVACION DE CEPAS PARA EL ANCLADO DE POSTES.
05 DE AGOSTO 2021	EL DIA DE HOY SE REALIZA LA COLOCACION DE HERRAJES Y VESTIDO DE POSTES EN MEDIA Y BAJA TENSION.
14 DE AGOSTO 2021	PARA ESTA FECHA SE PRESENTA COMPLETA LA INSTALACION DEL CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS SISTEMAS DE TIERRAS.
16 DE AGOSTO 2021	EL DIA DE HOY SE HIZO LA SOLICITUD A LA CFE DE LA LIBRANZA PARA LA CONEXIÓN DE LA LINEA EN MEDIA TENSION. EL PROYECTO QUEDA COMPLETADO Y EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE LA CFE PARA FINALIZAR CON LA ENTREGA DE LA OBRA.



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Ayuntamiento 2018-2021
 Municipio de
 Juan Aldama, Zac.


 ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

000016