

REPORTE DE SUPERVISION	
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ROMUALDO ROMERO Y RIO DE LA LOZA, COLONIA 7 DE MARZO
MONTO:	\$119,155.13
CONTRATISTA	C. ING. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ
PLAZO DEL CONTRATO	25 DE JULIO DE 2021 AL 19 DE AGOSTO DE 2021
FECHA	NOTAS
25 DE JULIO 2021	CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ROMUALDO ROMERO Y RIO DE LA LOZA, COLONIA 7 DE MARZO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS. COMENZANDO POR LIMPIA, TRAZO Y EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS DANDO UNA PROFUNDIDAD DE 0.90 MTS Y UN ANCHO DE 0.45M.
28 DE JULIO 2021	PARA ESTA FECHA SE HAN FINALIZADO TRABAJOS DE AFINE Y COLOCACION DE TUBO PVC DE 8" SERIE 2 ASI COMO DEL ARROPE CON CAMA DE ARENA Y ATIERRE DE EXCAVACION.
29 DE JULIO 2021	CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y SE DA POR CONCLUIDA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA.



*[Handwritten signature]*

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
Ayuntamiento 2018-2021  
Municipalidad de  
Juan Aldama, Zac.

ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Depto. Desarrollo  
Económico y Social

**OPERADO**

JUAN ALDAMA, ZAC.

000015