



# JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021



ZACATECAS  
TRABAJEMOS DIFERENTE

FINIQUITO No. 043/FONDOIII/DRENAJEROMUALDO/2021.


## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Juan Aldama, Zac., siendo las 10:30 horas del día 20 del mes de agosto del 2021, se reunieron en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- I.C.E. José Serrano Alba, Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas.
- C. Manuel Celaya Arredondo, en su carácter de Director de Desarrollo Económico y Social.
- Arq. Víctor Hugo Sarmiento Arredondo, en su carácter de Director de Obras y Servicios Públicos.
- C. Ing. Miguel Angel Luna Martínez, en su carácter de contratista.

## DATOS GENERALES DE LA OBRA

- Número de obra: 043/FONDOIII/DRENAJEROMUALDO/2021.
- Fecha de inicio de la obra: 12 DE JULIO DE 2021.
- Fecha de terminación de la obra: 30 DE JULIO DE 2021.
- Nombre de la obra: **AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO, COLONIA 7 DE MARZO.**
- Monto de la obra: \$ 94,120.59
- Modalidad de ejecución: CONTRATO



000006



# JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021




**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE

## RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS

Estimación	Período de Ejecución	Importe	Estatus
Anticipo	N/A		
Estimación 1 y única	12/07/2021 al 20/07/2021	\$ 94,120.59	liquidada
	TOTAL PAGADO DE LA OBRA	\$ 94,120.59	

SE ANEXAN CONCEPTOS EJECUTADOS REALES.



000007



# JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021

Depto. Desarrollo Económico y Social

# OPERADO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
JUAN ALDAMA, ZAC.



ZACATECAS  
TRABAJEMOS DIFERENTE



JUAN ALDAMA  
"RETOMANDO EL CAMINO"  
2018-2021

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

NOBRE DEL PROYECTO:		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO, COLONIA 7 DE MARZO		
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
<b>PRELIMINARES</b>				
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (TOPOGRAFO)	ML	66.00	\$11.19	\$738.54
<b>EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS</b>				
CORTE EN CARPETA ASFALTICA POR MEDIOS MECANICOS CON CERRUCHO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 A 0.15 MTS INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS	ML	10.00	\$74.06	\$740.60
ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES. AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO. VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO	M3	0.30	\$48.85	\$14.66
EXCAVACION PARA TUBERIA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	46.60	\$341.29	\$15,972.37
PLANTILLA O RELLENO PARA DAR NIVELES Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA. EN CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR. CON MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO. MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	M3	3.90	\$333.28	\$1,299.79
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS., PUESTO EN OBRA MEDIDO Y COMPACTADO.	M3	7.80	\$166.85	\$1,301.43
RELLENO A VOLTEO CON MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON AFINACION DE TERMINADO CON MEDIOS MANUALES	M3	35.10	\$181.56	\$6,372.76
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE), CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. PUESTO EN OBRA, MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA, EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	0.60	\$170.97	\$102.58
<b>INSTALACIONES</b>				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	66.00	\$397.87	\$26,259.42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A RED MUNICIPAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	6.00	\$1,940.92	\$11,645.53
<b>ALBANILERIA</b>				
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMUN HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZAS	2.00	\$7,431.97	\$14,863.94
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Fc= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 BULTO, AGREGADO MAXIMO 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	3.00	\$399.56	\$1,198.68
<b>LIMPIEZA</b>				
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA FINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	66.00	\$9.79	\$646.14
		SUBTOTAL		\$81,138.44
		IVA 16%		\$12,982.15
		TOTAL DE OBRA		\$94,120.59

000008

Av. Centenario No.5 Sur  
C.P. 98300 Juan Aldama, Zac.

Tels.: (498) 983-01-50, 983-19-37, 983-02-41, 982-93-18 y 982-93-19



# JUAN ALDAMA

“RETOMANDO EL CAMINO”

2018-2021



ZACATECAS  
TRABAJEMOS DIFERENTE

Depto. Desarrollo  
Económico y Social

**OPERADO**

JUAN ALDAMA, ZAC.

## MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

La Presidencia Municipal y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**CONTRATISTA**

C. ING. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ

**POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL**



*[Signature]*



I.C.E. JOSÉ SERRANO APARICIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN ALDAMA  
Ayuntamiento 2018-2021  
Municipio de  
Juan Aldama, Zac.

*[Signature]*

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Ayuntamiento 2018-2021  
Municipio de  
Juan Aldama, Zac.

ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



ING. ALAN ANTONIO MARTINEZ PEREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

*[Signature]*

C. MANUEL CELAYA ARREDONDO  
Ayuntamiento 2018-2021

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
Municipio de  
Juan Aldama, Zac.

000009

Av. Centenario No.5 Sur  
C.P. 98300 Juan Aldama, Zac.

Tels.: (498) 983-01-50, 983-19-37, 983-02-41, 982-93-18 y 982-93-19